PLANLIEFERUNGSPROGRAMM

Objekt:
Stand:

PLANERWISSEN 2go

Gliederung				Phase 52 Ausführung									Diverses		
BKP	Pos.		Etappe	Ausführungsplan Lieferung an Planer	Koordination Ingenieur / Fachplaner (erstellen Korrex)	Werkplan Baustelle	Schalungsplan Baustelle	Bewehrungspläne Baustelle	Freigabe Elementproduktion	Einlegeplan Baustelle	Aussparungsplan Baustelle	Zuständig Plan	Status	Bemerkungen	Zuständig Plan
291		**Architektenpläne (Werkpläne)**												Lieferung Baustelle: 3 x Baumeister, 1 x Bauleitung	
291	01	Ausführungsplan Untergeschoss	1 & 2	18.03.16	--	11.04.16	--	--	--	--	--	ARCH		Grundriss inkl. Schnitte 1:50	ARCH
291	02	Ausführungsplan Erdgeschoss	1 & 2	15.05.16	--	23.05.16	--	--	--	--	--	ARCH		Grundriss 1:50 / Beginn Werkstattplanung Holzbauelemente / Schalungseinteilung	ARCH
291	03	Ausführungspläne Obergeschoss	1 & 2	15.05.16	--	23.05.16	--	--	--	--	--	ARCH		Grundriss 1:50 / Beginn Werkstattplanung Holzbauelemente / Schalungseinteilung	ARCH
291	04	Ausführungspläne Fassaden	1 & 2	15.05.16	--	27.05.16	--	--		--	--	ARCH		(Fassadengerüste)	ARCH
292.1		**Bauingenieurpläne**												Lieferung Baustelle: 3 x Baumeister, 1 x Bauleitung	
292.1	01	Strassenprojekt	ALLG	--	--	18.03.16	--	--	--	--	--	ING			ING
292.1	02	Baugrubenaushub	ALLG	--	--	18.03.16	--	--	--	--	--	ING			ING
292.1	03	Kanalisations- und Werkleitungsplan	ALLG	--	--	18.03.16	--	--	--	--	--	ING			ING
292.1	04	Bodenplatte Remise	1	--	28.03.16	--	11.04.16	11.04.16	--	--	--	ING			ING
292.1	05	Bodenplatte Remise	2	--	28.03.16	--	18.04.16	18.04.16	--	--	--	ING			ING
292.1	06	Wände Untergeschoss	1	--	04.04.16	--	18.04.16	18.04.16	--	--	--	ING			ING
292.1	07	Wände Untergeschoss	2	--	04.04.16	--	25.04.16	25.04.16	--	--	--	ING			ING
292.1	08	Decke Untergeschoss	1	--	04.04.16	--	09.05.16	09.05.16	--	--	--	ING			ING
292.1	09	Decke Untergeschoss	2	--	04.04.16	--	30.05.16	30.05.16	--	--	--	ING			ING
292.1	10	Wände Erdgeschoss	1	--	09.05.16	--	23.05.16	23.05.16	--	--	--	ING		inkl. Schalungseinteilung	ING
292.1	11	Sockel Erdgeschoss	2	--	09.05.16	--	30.05.16	30.05.16	--	--	--	ING			ING
292.1	12	Kamin	1	--	23.05.16	--	06.06.16	06.06.16	--	--	--	ING		inkl. Schalungseinteilung	ING
292.2		**Holzbauingenieur**												Lieferung Baustelle: 2 x Zimmermann, 1 x Bauleitung	
292.2	01	Holzbauelementpläne	2	--	06.05.16	--	--	--	03.06.16	--	--	HING			HING
292.2	02	Holzbauelementpläne	1	--	06.05.16	--	--	--	03.06.16	--	--	HING			HING
292.2	03	Fassadendetaile	1 & 2	--	29.04.16	--	--	--	27.05.16	--	--	HING			HING
293		**Elektropläne**												Lieferung Baustelle: 1 x Baumeister, 2 x Installateur, 1 x Bauleitung	
293	01	Einlegepläne Bodenplatte	1 & 2	--	28.03.16	--	--	--	--	11.04.16	--	EL-ING			EL-ING
293	02	Aussparungspläne Wände Decke Untergeschoss	1 & 2	--	04.04.16	--	--	--	--	--	--	EL-ING		Aussparungen mit HLK-Planer koordinieren	--
293	03	Einlegepläne Decke über Untergeschoss	1 & 2	--	04.04.16	--	--	--	--	23.05.16	--	EL-ING			EL-ING
293	04	Aussparungspläne Wände Erdgeschoss	1 & 2	--	09.05.16	--	--	--	--	--	--	EL-ING		Aussparungen mit HLK-Planer koordinieren	--
293	05	Installationspläne Untergeschoss - Obergeschoss	1 & 2	--	--	15.07.16	--	--	--	--	--	EL-ING			EL-ING
294		**HLKS-Pläne**												Lieferung Baustelle: Einlegeplan 1 x Baumeister, 2 x Installateur, 1 x Bauleitung / Aussparungsplan 3 x Baumeister, 1 x Bauleitung	
294	01	Einlangen Bodenplatte	1 & 2	--	28.03.16	--	--	--	--	11.04.16	--	HLK-ING		Koordinieren mit Bauingenieur (Fundamentvertiefungen)	HLK-ING
294	02	Aussparungspläne Wände Decke Untergeschoss	1 & 2	--	04.04.16	--	--	--	--	--	18.04.16	HLK-ING		Aussparungen mit Elektroplaner koordinieren und auf Pläne erfassen	HLK-ING
294	03	Einlegepläne Decke über Untergeschoss	1 & 2	--	04.04.16	--	--	--	--	23.05.16	--	HLK-ING			HLK-ING
294	04	Aussparungspläne Wände Decke Erdgeschoss	1 & 2	--	29.04.16	--	--	--	--	--	23.05.16	HLK-ING		Aussparungen mit Elektroplaner koordinieren und auf Pläne erfassen	HLK-ING
294	09	Montagepläne Untergeschoss - Attika		--	--	15.07.16	--	--	--	--	--	HLK-ING		Freigabe Apparateliste 24.06.16 (ausschliesslich Duschenablauf Untergeschoss)	HLK-ING
294	10	Bodenheizungspläne		--	--	15.07.16	--	--	--	--	--	HLK-ING			HLK-ING

Bemerkungen : Detailpläne betreffend Ausführung sind im Programm nicht berücksichtigt und werden jeweils vorgängig durch die Bauleitung beim Architekten bestellt.

Copyright 2017 PLANERWISSEN2go http://planerwissen2go.com
Dieses Dokument darf unverändert genutzt, vervielfältigt und auf Webseiten eingebunden werden.